

Handlingsplan for energisyn

Synsam Group Denmark A/S · CVR 31058724

Synsam Group Denmark A/S (inkl. Profil Optik A/S og Optical Fashion Group A/S) har gennemført lovpligtigt energisyn i henhold til reglerne om energieffektiviseringskrav i store virksomheder. Handlingsplanen er indberettet til- og godkendt af Energistyrelsen i 2026. Indberetningen omfatter energisyn.

Nedenstående oversigt viser de anbefalinger, der er identificeret ved energisynet, deres økonomiske forhold samt de foranstaltninger, der skal håndteres, før den enkelte anbefaling kan gennemføres. Alle anbefalinger forventes gennemført.

Nr.	Anbefaling	Årlig energi-besparelse (MWh/år)	Anslået investering (kr.)	Tilbage-betalingstid (år)	Forventes gennemført	Gennemføres (år)	Foranstaltninger forud for gennemførelse
A1	Optimering af forbrug	6,0	9.001	1,5	Ja	2026	Instruktion af personale i tænd/sluk af klimaanlæg. Timerstyring af tv og lys i vinduer skal undersøges ift. eltavlens muligheder.
A2	Skift til LED	0,3	740	2,1	Ja	2028	Resterende lysstofrør udskiftes løbende; forventes udskiftet senest 2028.
A3	Skift til LED	3,4	4.010	1,2	Ja	2028	Resterende lysstofrør udskiftes løbende; forventes udskiftet senest 2028.
A4	Optimering af forbrug	6,2	9.001	1,4	Ja	2026	Instruktion af personale i tænd/sluk af klimaanlæg. Timerstyring af tv og lys i vinduer skal undersøges ift. eltavlens muligheder.
A5	Skift til LED	0,3	1.425	5,1	Ja	2028	Resterende lysstofrør udskiftes løbende; forventes udskiftet senest 2028. Eltavlens tilkobling skal desuden undersøges nærmere.
A6	Optimering af forbrug	1,1	3.600	3,2	Ja	2026	Instruktion af personale i tænd/sluk af klimaanlæg. Timerstyring af tv og lys i vinduer skal undersøges ift. eltavlens muligheder.
A7	Skift til LED	0,4	1.305	3,2	Ja	2028	Resterende lysstofrør udskiftes løbende; forventes udskiftet senest 2028.
A8	Optimering af forbrug	5,9	3.600	0,6	Ja	2026	Instruktion af personale i tænd/sluk af klimaanlæg. Timerstyring af tv og lys i vinduer skal undersøges ift. eltavlens muligheder.

A9	Sensorstyring af lys	1,0	5.100	4,8	Ja	2028	Muligheden undersøges i forbindelse med skift til LED; ved LED-belysning bliver sensorstyring mindre relevant i kældere.
A10	Skift til LED	2,9	5.585	1,9	Ja	2028	Resterende lysstofrør udskiftes løbende; forventes udskiftet senest 2028.
A11	Skift til LED	4,2	4.460	1,0	Ja	2028	Resterende lysstofrør udskiftes løbende; forventes udskiftet senest 2028.
A12	Skift til LED	9,4	23.700	2,5	Ja	2028	Kviksølvspots er udgået; ny løsning for loftsbelysning skal afklares inden udskiftning.
A13	Skift til LED	3,4	5.320	1,5	Ja	2028	Resterende lysstofrør udskiftes løbende; forventes udskiftet senest 2028.
I alt		44,5	76.847				

Handlingsplanen ajourføres ved væsentlige ændringer.